

W spotkaniu z Prezydium RR w dniu 7.11 br. z ramienia Urzędu Dzielnicy udział wzięli:

1. Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy - Bożena Przybyszewska
2. Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy - Karol Kowalczyk
3. Naczelnik Wydziału Oświaty - Aleksandra Wilska
4. P.O. Naczelnika Wydziału Infrastruktury – Agnieszka Stryjewska

Zmienił się projekt rozbudowy szkoły w stosunku do tego prezentowanego wcześniej w prasie lokalnej, na stronie szkoły i stronie urzędu ([https://pragapld.um.warszawa.pl/-/sp215\\_5-09-2022](https://pragapld.um.warszawa.pl/-/sp215_5-09-2022); <http://sp215.info/s3/index.php>; <https://www.twoja-praga.pl/info/informacje/10461.html>).

Nie ma ogólnodostępnego zdjęcia nowego projektu. Wg zaprezentowanego nam na komputerze projektu, nie będzie nadziemnego łącznika - będzie łącznik podziemny na poziomie -0,5 piętra. Wejście do budynku przewidziane jest tylko od ul. Szaserów, a odcinek ul. Kwatery Głównej, który obecnie jest koło szkoły, zostanie zamknięty i nie będzie przejazdu/dojazdu dla pojazdów innych niż służby miejskie. Zachowany zostanie jednak ciąg pieszy. Od ulicy Osowskiej na nowej działce będzie parking podziemny, podjazd pod szkołę dla samochodów osobowych będzie także od ul. Osowskiej.

Żadna sala lekcyjna w starym budynku nie zostanie zlikwidowana. Rozbudowana zostaną stołówka i świetlice. Biblioteka zostanie przeniesiona do nowego budynku. Wykorzystanie pomieszczeń pozostałych w starym budynku po tych przeniesionych do nowego budynku będzie uzgodnione z Dyrekcją. Stara sala gimnastyczna zostanie zmodernizowana i pozostanie salą sportowo-eventową, tworzy się koncepcja wybudowania wyjścia ewakuacyjnego z niej, aby spełniała wszystkie wymogi bezpieczeństwa, ale na pewno będzie to dostosowane. W starym budynku zostaną wymienione wszystkie instalacje wod-kan, instalacja elektryczna, wentylacyjna itp.

Z nowym budynkiem szkołę będzie łączył podziemny łącznik, w którym będą zlokalizowane szatnie. W nowym budynku na parterze, czyli na poziomie gruntu, będzie 7 nowych sal lekcyjnych (w tym dwie połączone z przesuwaną/składaną ścianką działową, 4 o powierzchni ok 60 m<sup>2</sup> każda), zerówka z osobnym wejściem, szatniami i sanitariatami, biblioteka z przestrzenią do wyciszenia, pomieszczenie socjalne dla nauczycieli. Pełnowymiarowa hala sportowa wraz z trybunami będzie na poziomie +1 i +2. Nowe sale dydaktyczne będą wyposażone w pracownie – ale w czasie spotkania nie dowiedzieliśmy się, jakie konkretnie będą to pracownie, burmistrz Kowalczyk obiecał to sprawdzić.

W nowym budynku i starym będzie winda (w starym wyjęta poza bryłę budynku), oba będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Remont starego budynku i budowa nowego szacowana jest łącznie na ok 2 - 2,5 roku. W tej chwili finalizowane jest pozwolenie na budowę, został złożony wniosek i pozwolenie ma być uzyskane do końca roku kalendarzowego. Zostaną rozpisane 2 przetargi: 1) na wykonawcę robót budowlanych - Urząd chciałby w I kwartale 2024 otworzyć oferty i najpóźniej w II kwartale podpisać umowę. Jeśli starczy funduszy na wybraną ofertę - przewidywany czas realizacji inwestycji to 2 - 2,5 roku przy podpisaniu w II kwartale umowy z wykonawcą. Początek prac - II kwartał 2024 przy założeniu braku opóźnień związanych z wyborem oferty w pierwszym terminie przetargu na wykonanie robót budowlanych (w tym remontu starego budynku). Jeśli oferty będą za drogie, trzeba będzie poszukać finansowania i rozpiścić nowy przetarg - to przedłuży procedurę o ok 3 miesiące; 2) przetarg na dostawę wyposażenia zostanie rozpisany przed zakończeniem robót budowlanych.

Prace rozpoczną się od remontu starego budynku (który wg opisu przekazanego na spotkaniu ma być realizowany razem z pracami dotyczącymi łącznika i nowego budynku). Uczniowie wszystkich klas na co najmniej 1 rok szkolny zostaną przeniesieni do innych placówek. Burmistrz i wydział oświaty pracują nad optymalnym rozlokowaniem uczniów, prawdopodobny, ale nie gwarantowany scenariusz to podział klas 1-3 i 4-8, ale nie mamy gwarancji, że wszystkie klasy 4-8 trafią do jednej placówki. Uczniowie będą relokowani klasami, nie przewiduje się podziału klas i łączenia ich z klasami ze szkół używających powierzchni. Ustalenia dotyczące relokacji uczniów na czas remontu starego budynku to kompetencja Wydziału Oświaty.

Po pytaniach z naszej strony Naczelnik Wydziału Oświaty oraz Burmistrz Kowalczyk oznajmili, że klasy sportowe będą dowożone na zajęcia na basenie transportem zapewnionym przez Dzielnicę. Klasy 2 będą dowożone na obowiązkową naukę pływania transportem zapewnionym przez Dzielnicę. Nie będzie kontynuowana innowacja polegająca na 1h basenu w tygodniu w pozostałych klasach. Przedstawiciele Urzędu zapytani, czy uczniowie nie trafią do innych placówek jako dołączenie kolejnej zmiany lub z "mniejszymi" prawami, zaprzeczyli.

Przed wakacjami dostaniemy info od Dzielnicy na temat terminu przeniesienia i placówek, do których zostaną przeniesione klasy na czas prowadzenia prac remontowo-budowlanych. Gdyby były opóźnienia w rozpoczęciu prac i nauka uczniów naszej szkoły mogłaby się toczyć jeszcze od września w starym budynku, to termin relokacji będzie wyznaczony od początku kolejnego semestru - ponieważ przeniesienie może łączyć się ze zmianą planu lekcji. Nauczanie zdalne nie jest możliwe w momencie wyłączenia budynku z użytkowania - było przewidziane tylko na czas pandemii.

Burmistrz zorganizuje spotkanie z Rodzicami, jak tylko znane będą konkrety dotyczące terminów i rozlokowania uczniów.

Na całość inwestycji Dzielnica dysponuje budżetem ponad 40 mln PLN, w tym 2 mln PLN na nowe wyposażenie sal.

Po pytaniach z naszej strony Naczelnik Wydziału Infrastruktury zapisała problem z wentylacją, chłodzeniem w salach od ul. Kwatery Głównej w miesiącach wiosennych i letnich. W starym budynku szkoły po remoncie nie jest na chwilę obecną przewidziana klimatyzacja.

Branża jest pod uwagę przebudowa ulicy Osowskiej w sąsiedztwie szkoły, nie jest przewidziany remont ul. Podolskiej.

Umówiliśmy się na regularny kontakt mailowy zarówno z Wydziałem Oświaty, jak i Burmistrzem Kowalczykiem w zakresie postępu prac i ewentualnych zmian w harmonogramie.